

Bauvorhaben: Feuerwehrgerätehaus Nackenheim

19. 06. 2000
Stand: 24. Januar 2000.

KGr. Gewerk	Berechnung v 28 10 97 DM	Beschluß vom	über DM	Nachtrag DM	Bezeichnung	Summe Beschluß + Nachtrag DM	Abgerechnet DM	Differenz Ber./Abchng	Begründung
139 Abbrucharbeiten	34 000,00	29 1 98	in E-, M-, B			0,00		-34 000,00	in E-, M-, B-Arbeiten
220 Öffentliche Erschließung	5 000,00	Verwaltung	14 899,00			14 899,00	14 899,00	9 899,00	urspr nicht vorgesehen (Verlegung HA EWR+WVR+GVR)
Zwischensumme 100/200	39 000,00		14 899,00	0,00		14 899,00	14 899,00	-24 101,00	
300 E-, M-, B-Arbeiten	350 000,00	29 1 98	327 657,00			327 657,00	457 000,00	107 000,00	s. Aufstellung des Architekten
Zimmerer	86 000,00	29 1 98	90 981,00			90 981,00	114 000,00	28 000,00	Arbeiten am Altbau Änderungen vor Ort
Dachdecker	62 000,00	29 1 98	66 182,00	18 358,00	insbes Spenglerarb im Altbauteil	84 540,00	108 400,00	46 400,00	s. Aufstellung des Architekten
Klempner	0,00							0,00	
Verputz, Maler	68 000,00	29 9 98	86 987,00	25 972,00	insbes. Decke alte Halle	112 959,00	121 100,00	53 100,00	s. Aufstellung des Architekten
Fenster und Türen	38 000,00	9 7 98	37 877,00			37 877,00	60 200,00	22 200,00	s. Aufstellung des Architekten
Schreinerarbeiten	0,00	Verwaltung	32 253,00		Einzelaufr. u. 10 000 DM	32 253,00		0,00	ges Wunsche FF
Dachflächenfenster	0,00	Verwaltung	3 585,00			3 585,00	3 585,00	3 585,00	urspr. nicht geplant, Wunsch FF
Betonsteinarbeiten	11 000,00	5 11 98	17 361,00	1 000,00	Außenbelag Naturstein	18 361,00	22 123,00	11 123,00	zus Natursteinarbeiten, zus. Fußabstreifer
Metalbau	11 000,00	Verwaltung	14 600,00			14 600,00	14 600,00	3 600,00	zus. Lichtausschnitte, Wunsch FF
Tore	20 000,00	16 11 98	41 620,00			41 620,00	42 000,00	22 000,00	neue Tore auch für Altbau
Fliesen	23 000,00	9 7 98	29 222,00			29 222,00	35 800,00	12 800,00	zus. Wunsche der FF
Estrich	42 000,00	9 7 98	46 379,00	2 000,00	zus Verlegung Estrichmach- arbeiten wie Saalstrife FF	48 379,00	54 488,00	12 488,00	Balkonbelag, versch. Linoleumfarbe (FF)
Bodenbeläge									
Gerüst	0,00	Verwaltung	12 531,00			12 531,00	12 531,00	12 531,00	in Hespah
Selbsthilfe durch FF							18 000,00	18 000,00	Materialkosten
Zwischensumme 300	711 000,00		807 235,00	47 330,00		854 565,00	1 063 827,00	352 827,00	
410 Sanitär (ohne Küche und Trennwände)	76 920,00	26 3 98	82 560,00			82 560,00	115 000,00	38 080,00	WC-Trennwände Messenmehrunge Vorbereitung für Abgassauganlage
420 Heizung	83 380,00	26 3 98	118 826,00			118 826,00	100 000,00	2 490,00	52
430 Lüftung	14 130,00	26 3 98							
Abgassauganlage	45 010,00					0,00	0,00	-45 010,00	nicht beauftragt
440 Elektro	87 870,00	26 3 98	67 769,00	1 668,00	HA-Umstellung	69 437,00	75 400,00	-12 470,00	Massenmehrunge <i>Konk. Feld</i>
Blitzschutz	5 200,00	Verwaltung	4 732,00			4 732,00	4 732,00	-468,00	
Zwischensumme 400	312 510,00		273 887,00	1 668,00		275 555,00	295 132,00	-17 378,00	
500								0,00	
Außenanlagen	5 000,00							0,00	größere Fläche, Bessere Ausführung (Hof OG Na)
Befestigung	-	Eilentsch	50 204,00			50 204,00	50 204,00	45 204,00	urspr nicht vorgesehen
Tor		Verwaltung	7 018,00			7 018,00	7 018,00	7 018,00	
Zwischensumme 500	5 000,00		57 222,00			57 222,00	57 222,00	52 222,00	
"Kunst am Bau"	3 000,00							-3 000,00	
600 Küche	7 540,00	Verwaltung	3 000,00			3 000,00	3 000,00	-4 540,00	
WC-Trennwände	19 720,00	26 03 98	in "Sanitär"					-19 720,00	in "Sanitär"
ATS-Werkstatt	23 200,00	Eilentsch	19 441,00			19 441,00	19 393,00	-3 807,00	
Schlauchtrockenanlage	61 480,00	10 06 98	28 113,00			28 113,00	30 821,00	-30 659,00	
Druckluft	16 700,00	26 03 98	in Heizung/Lüftung					-16 700,00	
Alarmzentrale	-	29 09 98	54 604,00	723,00	Umcau vorn Antennen	55 327,00	55 911,00	55 911,00	urspr auf vorn Geräte gesetzt
Zwischensumme 500	131 540,00		105 158,00	723,00		105 881,00	109 125,00	-22 515,00	

Bauvorhaben: Feuerwehrgerätehaus Nackenheim

KGr. Gewerk	Berechnung v. 28.10.97 DM	Beschluß vom	über DM	Nachtrag DM	Bezeichnung	Summe Beschluß + Nachtrag DM	Abgerechnet DM	Differenz Ber./Abrechg.	Begründung
700 Baunebenkosten	195.000,00								
730 Architekt						105.000,00			noch nicht abgerechnet
735 Stalk						39.540,00			mit Prufstatik
736 HLS-Ing.						68.000,00		57.222	
741 Wärmeschutz						0,00			
742 Schallschutz						0,00			
743 Bodengutachten						3.830,00			
744 Vermessung						4.400,00			
745 Elektro-Ing.						21.000,00			
770 Gebühren						5.654,00			
Sonstiges						22.000,00			
<i>Vermessung, Bodenarbeiten</i> Zwischensumme 700	195.000,00					269.424,00		74.424,00	
100 Grundstück	34.000,00							-34.000,00	in E-B-, M-Arbeiten
200 öffentl. Erschließung	5.000,00		14.899,00			14.899,00	14.899,00	9.899,00	
300 Baukonstruktion	711.000,00		807.235,00	47.330,00		854.565,00	1.063.827,00	352.827,00	
400 Techn. Anlagen	312.500,00		273.887,00	1.668,00		275.555,00	295.132,00	-17.368,00	
500 Außenanlagen	5.000,00		57.222,00			57.222,00	57.222,00	52.222,00	
600 Bes. Ausstattung	131.640,00		105.158,00	723,00		105.881,00	109.125,00	-22.515,00	
700 Nebenkosten	195.000,00		0,00			0,00	269.424,00	74.424,00	
Vorläufige Endsumme	1.394.140,00		1.258.401,00	49.721,00		1.308.122,00	1.809.629,00	415.489,00	
Prov. Unterbringung	0,00	Verwaltung	25.496,00			25.496,00	25.496,00	25.496,00	Miete für Container
Einweihung	0,00	Verwaltung	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	noch nicht abgerechnet
	1.394.140,00		1.480.897,00	49.721,00		1.335.618,00	1.837.125,00	442.985,00	
nicht anrechenbar:									
Außenanlagen						52.222,00	52.222,00	52.222,00	eigene Hh.-Stelle
Arbeiten am Altbau						42.274,00	42.274,00	42.274,00	
Endsumme	1.394.140,00		1.480.897,00	49.721,00		1.530.618,00	1.742.629,00	348.489,00	

Is denber die dltung
Schließanlage
Vermessung Hollenboden

Schließanlage

16.982 19.925 + 19.925 16.982
5.230 + 5.230
9.574 + 9.574

Merkens dreed

Berechnung / Beschluß + Nachtrag + 9,84%

Berechnung / Hochrechnung + 25,0% to 70.270

+ 9,84%

+ 25,0% to 70.270