

Kostenfeststellung

Kostenfeststellung DIN 276

Bauvorhaben: **Friedhofsgarage Nackenheim**
 Liegenschaft: Gemarkung Nackenheim, Flur 1, Parzelle 225/2
 Bauherrin: Ortsgemeinde Nackenheim
 vertr. durch Herrn Bürgermeister Bardo Kraus
 Rathaus
 55299 Nackenheim

Baukosten, Bruttoangaben

100 Grundstück

Erwerbskosten entstanden nicht. Die Baumaßnahme wurde auf einem gemeindeeigenen Grundstück durchgeführt.

- DM

- **DM**

200 Herrichten und Erschließen

Keine Kosten

- DM

- **DM**

300 Bauwerk - Baukonstruktion

Erd-, Kanal-, Mauer- und Betonarbeiten

46.234,85 DM

Zimmerarbeiten

11.759,24 DM

Dachdeckerarbeiten

13.690,19 DM

Putzer- und Malerarbeiten

10.928,39 DM

Schreinerarbeiten

19.546,00 DM

Bodenbelagsarbeiten

13.248,68 DM

kleinere Gewerke, Unvorhergesehenes

605,52 DM

Außentreppe

2.787,48 DM

118.800,35 DM

Kostenfestellung

400 Bauwerk - Technische Anlagen			
Elektroarbeiten	3.267,14 DM		3.267,14 DM
500 Außenanlagen	14.308,60 DM		14.308,60 DM
Außenanlagen			
600 Ausstattung und Kunstwerke			
Keine Kosten	- DM		
700 Baunebenkosten			
Architektenleistungen	13.400,82 DM		
Tragwerksplanung	3.394,16 DM		
Vermessung	1.464,70 DM		
Behördengebühren nicht bekannt	- DM		
			18.259,68 DM
Baukosten gesamt			<u>154.635,77 DM</u>

136.376,09 DM
2. Aufgliederung
DM

Nackenheim, den 17.07.2000

Kostenanschlag

v. ~~31.01.00~~

Kostenfeststellung

Kostenfeststellung, *Reine Baukosten*

Bauvorhaben: Friedhofsgarage Nackenheim
 Bauherrin: Ortsgemeinde Nackenheim
 vertr. durch Herrn Bürgermeister Bardo Kraus

Gewerk	<i>anschlag</i>		Differenz*	Anmerkungen
	Kostenschätzung* vom 03.1999	Kostenfeststellung* vom 17.07.2000		
Erd-, Kanal-, Mauer- und Betonarbeiten Baugeschäft Heckelsmüller	48.500,00	46.234,85	-2.265,15	
Zimmerarbeiten Korz GmbH	11.067,04	11.759,24	692,20	
Dachdeckerarbeiten Bucher GmbH	14.687,53	13.690,19	-997,34	
Putzer- und Malerarbeiten Hauf	10.472,35	10.928,39	456,04	
Reinigerarbeiten orz GmbH	20.404,40	19.546,00	-858,40	
Elektroarbeiten Brüderle GmbH	9.500,00	3.267,14	-6.232,86	
Bodenbelagsarbeiten Bockelmann	2.500,00	13.248,68	10.748,68	anstelle Estrich, Boden gefliest <i>zur Leistg</i>
Außenanlagen Schwarz GmbH	3.000,00	14.308,60	11.308,60	teilweise Reparaturen d. vorh. Pflasters <i>zur Leistg</i>
kleinere Gewerke, unvorhergesehenes	7.868,68	605,52	-7.263,16	
Außentreppe	2.000,00	2.787,48	787,48	

Arch. 13400,82
Summe 3.394,16 **130.000,00** **136.376,09** **6.376,09**
stat
Veren. 1.464,70

*Alle Angaben in DM

Somit wurden die veranschlagten Kosten um rd. 5% überschritten.
 Die Überschreitung rührt überwiegend aus dem Einbau von Fliesen statt Estrich und den Reparaturarbeiten des vorh. Pflasters.