Proj.-Nr. 04.15.22

AKTENVERMERK

**über die Besprechung am 07.01.1997 um 8.00 Uhr
bei der Verbandsgemeinde Bodenheim
bzgl. Ausbaus des Eichelsbaches
in der Ortsgemeinde Nackenheim**

Teilnehmer:

Herr Kraus	OG Nackenheim
Herr Weber	1. Beigeordneter OG Nackenheim
Herr Gremeyer	VG Bodenheim
Herr Weiland	IB Weiland
Herr Holtkötter	IB Weiland

Verteiler:

OG Nackenheim
VG Bodenheim

Es wurde folgendes besprochen bzw. festgelegt:

Herr Holtkötter erläuterte die Gesamtmaßnahme Ausbau des Eichelsbaches mit gleichzeitigem Straßenausbau im Bereich Mahlweg, Langgasse, Weinbergstraße.

Nach eingehender Diskussion wurde folgendes festgelegt.

Die Submission für diese Maßnahme wird auf den 24.02.1997 um 10.00 Uhr bei der VG Bodenheim gelegt.
Die Maßnahme wird in 2 Lose unterteilt.

LOS 1 wird in drei Abschnitte unterteilt:
Abschnitt 1 - Umbau RÜ V im Mahlweg -, Abschnitt 2 - Ausbau des Eichelsbaches im Mahlweg -, Abschnitt 3 - Straßenausbau Mahlweg -.
Der Baubeginn für diese Maßnahme ist für den 15.04.1997 vorgesehen. Mit dem Abschluß ist im Oktober 1997 zu rechnen.

LOS 2 - Ausbau des Eichelsbaches im Bereich Langgasse/Weinbergstraße -.
Der Bereich Langgasse einschl. Verbindung zum Karl-Zuckmayer-Platz ist bis zum Juli 1997 fertigzustellen, damit die Andienung für das Weinfest Ende Juli sichergestellt ist.

Anfang August: Rohrverlegung von Carl-Zuckmayerplatz bis Kapsel
Straßenausbau Anfang '98

Ab August 1997 kann dann der Ausbau des Eichelsbaches im Bereich Weinbergstraße fortgeführt werden.
Der Bereich Zufahrt zur Kapselfabrik ist in der Zeit vom 28.07. - 15.08.1997 vorzuziehen, um die Betriebsferien der Kapselfabrik auszunutzen.
Die Ausschreibung für die Wiederherstellung und den Ausbau der Weinbergstraße wird separat durchgeführt, da ein gleichzeitiger Ausbau des Eichelsbaches mit der Weinbergstraße aus technischen Gründen nicht sinnvoll ist. Mit der Fertigstellung der Eichelsbachverrohrung ist bis Ende 1997 zu rechnen.

Mit dem vorgenannten Terminablauf waren die Anwesenden einverstanden.

Zornheim, den 07.01.1997