Amtsbl. 8.10.99 **Abwasserwerk** AGr. 40/99

Sanierung der Abwasseranlagen in der Ortsgemeinde Nackenheim

Vor fast einem Jahr haben wir Sie an dieser Stelle (Mitteilungsblatt vom 09.10.1998, Ausgabe 41/98) über die in Nackenheim angelaufenen Sanierungsmaßnahmen der Abwasseranlagen informiert. Wir rechneten damals mit einer Bauzeit von mindestens einem Jahr, gingen dabei aber nicht davon aus, dass ein langer extrem hoher Rheinwasserstand derartige Erschwernisse und damit Verzögerungen im Baufortschritt mit sich bringen könnte. Die angekündigten Beeinträchtigungen und Behinderungen für Sie verlängern sich dadurch leider auch über das angekündigte Maß hinaus.
Auf der anderen Seite müssen wir auch bemüht bleiben, die Kosten nicht ausufern zu lassen. So möchten wir das vorübergehende Verschließen der Straßenaufbrüche auf unumgängliche Einzelfälle beschränken.
Neubaumaßnahmen in einem Baugebiet sind im Gegensatz zu den Sanierungen bebauter Ortslagen relativ einfach abzuwickeln.
Das größte Problem bei Sanierungen im Abwasserbereich ist, dass die Abwasserentsorgung, aber auch jegliche Versorgung, z. B. mit Wasser, weiterlaufen muss. Alles muss koordiniert werden, mehrere Maßnahmen müssen gleichzeitig und gleichmäßig ablaufen; Verzögerungen an einer Stelle - wie das Rheinhochwasser - wirken sich so leider auch auf alle anderen aus.
Wir zeigen Ihnen nochmal die 7 Ausbauabschnitte und ihren derzeitigen Herstellungsstand auf:

1. Abschnitt:
Umbau des Pumpwerkes Birkenweg
Die Umbaumaßnahmen finden auf den Grundstück des Pumpwerkes statt.
Herstellungsstand: abgeschlossen

2. Abschnitt:
Kanalauswechslung vom Pumpwerk Birkenweg zur Pommardstraße und in der Pommardstraße bis zum Tannenweg
Herstellungsstand:
- im Bereich Birkenweg abgeschlossen (Straßenwiederherstellung ca. 41. Woche)
- Pommardstraße bis Buchenweg abgeschlossen (Straßenwiederherstellung ca. 42. Woche)

3. Abschnitt:
Verlegung einer Druckrohrleitung als Verbindungskanal zur Kläranlage Bodenheim in der Pommardstraße von Pumpwerk Birkenweg bis zum Eichelsbach
Abschnitte 2 und 3 laufen gleichzeitig.
Herstellungsstand: von PW Birkenweg bis Buchenweg abgeschlossen

4. Abschnitt:
Kanalauswechslung im gesamten Buchenweg
Herstellungsstand: wurde in der 39. Woche wieder fortgesetzt

5. Abschnitt:
Kanalauswechslung im Lindenweg zwischen Buchenweg und Eichelsbach
Herstellungsstand: Eichelsbachkreuzung bereits abgeschlossen, Rest nach Fertigstellung des Buchenweges

6. Abschnitt:
Umbau Pumpwerk Bellenäcker mit Kanalverlegungsarbeiten einschließlich Bauwerken im Feldweg neben der Bahnlinie und im Weg neben dem Eichelsbach zwischen Bahnlinie und Lindenweg
Abschnitt 6 läuft gleichzeitig mit einem Kanalauswechslungsabschnitt
Herstellungsstand: Restarbeiten werden bis zur 43. Woche abgeschlossen sein.

7. Abschnitt:
Umbau des Regenüberlaufes Mainzer Straßen neben der Tankstelle Wagner
Herstellungsstand: noch nicht begonnen, wird als letzter Abschnitt ausgeführt.

Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns an. Auskunft erteilt Ihnen Herr Arnulf Gremeyer, Tel.: 06135/72131.

Bodenheim, 30.09.1999
Eveline Schneider, Werkleiterin